



Gemeente  
Amsterdam

# Bouwwerkzaamheden in beeld

Kaarten met de bouwwerkzaamheden  
voor Zuidas en Zuidasdok



# Inhoudsopgave

- Toelichting bij de kaarten
- Legenda
- Kaarten per maand
- Disclaimer
- Bouwplanning



# Toelichting bij de kaarten

Hierbij presenteren wij de kaarten van de bouwwerkzaamheden voor Zuidas en Zuidasdok.

- **Welke informatie vindt u op deze kaart?**

Per maand geven wij op deze kaart aan welke geluidsoverlast u kunt verwachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De informatie op de kaart en de informatie uit de toelichting baseren wij op bouwplanningen van de aannemers. Per maand geven wij per project aan of er tijdens de uitvoering sprake is van geluidsoverlast of niet. Ook worden werken in de straat weergegeven waardoor verkeershinder kan ontstaan. In de legenda leest u door verschillende kleuren eenvoudig af of er geluidsoverlast is. Staat het project niet op de kaart dan is deze niet in uitvoering die maand.

- **Hoe leest u de kaart?**

Elk project dat in uitvoering is, is aangegeven in een kleur. De kleur is afhankelijk van de te verwachte geluidsoverlast tijdens de bouw of geeft het soort werkzaamheden aan. Elk bouwproject heeft een nummer gekregen, welke overeen komt met de nummers in de toelichting. Ook zijn werkzaamheden die op straatniveau (maaiveld) worden uitgevoerd, weergegeven met een letter op de kaart. Dat zijn gemeentelijke werkzaamheden, zoals herinrichting van straten of vervanging van kabels en leidingen. In de toelichting leest u tot in detail per project welke werkzaamheden er gepland staan.



# Toelichting bij de kaarten

- **Bouwplanningen**

Wij streven ernaar elke eerst volgende maand zo actueel mogelijk weer te geven. Elk kwartaal worden alle kaarten geactualiseerd op basis van de bouwplanning van de aannemer. Hiermee geven wij u zo gedetailleerd mogelijk inzage in de bouwplanningen. Wij willen wel meegeven dat hoe verder de maand in de toekomst ligt, hoe moeilijker het is om de bouwplanning te weten.

- **Actuele informatie**

Op [www.amsterdam.nl/zuidas](http://www.amsterdam.nl/zuidas) leest u de meest actuele informatie over de bouwontwikkelingen in Zuidas. De bouwprojecten die op dit moment in uitvoering zijn, staan ook op een kaart op de [website](#). Controleer dus altijd de [website](#) voor de meest actuele informatie en blijf op de hoogte van alle bouwontwikkelingen!

Wist u dat wij ook een nieuwsbrief hebben? Schrijf u in via [deze link](#) en krijg automatisch updates van Zuidas.

- **Waarom hebben wij deze kaart gemaakt?**

Met deze kaart geven wij u als 'naaste buur' meer inzicht in de bouwwerkzaamheden en de te verwachte geluidsoverlast. Wij laten hier alle bouwwerkzaamheden zien, van werkzaamheden die door gemeente worden uitgevoerd tot bouwwerkzaamheden op de kavels. Hiermee geven wij dus zo'n volledig mogelijke beeld van alle bouwwerkzaamheden in Zuidas.



# Legenda

- **Grijs-blauw gestreept = In afbouw**  
Het gaat om de bouwfase die volgt na de bouw van het gebouw zelf voor de vastgoedontwikkelingen in Zuidas.
- **Blauw = In uitvoering**  
Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas. Met de marktpartij zijn er afspraken gemaakt over stille bouwmethoden, zoals het schroeven van palen in plaats van heien.
- **Rood = In uitvoering: geluidsoverlast**  
Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas, waarbij tijdens deze periode geluidsoverlast ontstaat bij de werkzaamheden in de bouw. De geluidsoverlast ontstaat doordat er tijdens een bouwfase wordt geheid, damwanden worden getrild of betonvloeren worden afgewerkt door middel van vlieders.
- **Geel = Bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamheden openbare ruimte**  
Bij bouwrijp maken gaat het om alle gemeentelijke werkzaamheden. Dit is inclusief de gemeentelijke werkzaamheden voor Zuidasdok en werkzaamheden om een kavel bouwrijp te maken (klaar om te bouwen) voordat de marktpartij start met de uitvoering. Het gaat daarnaast om werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals het verleggen van kabels en leidingen.  
Bij maaiveldwerkzaamheden gaat het om alle werkzaamheden in de openbare ruimte voorafgaand aan de oplevering van het vastgoed. Het gaat ook om werkzaamheden in opdracht van de gemeente in de openbare ruimte, zoals herinrichting van straten.
- **Oranje = Bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamheden openbare ruimte: geluidsoverlast**  
Zie omschrijving 'geel', waarbij er bij deze werkzaamheden sprake is van geluidsoverlast
- **Sterretje = Evenement**  
Het gaat om grote evenementen in Zuidas die mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Deze hoeven niet georganiseerd te zijn door Zuidas.




# Disclaimer

- dd. 19 november 2018
- Planning Zuidas volgens Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 4<sup>e</sup> kwartaal 2018 (peildatum 1 oktober 2018)
- Zuidasdok: Kaart Voorbereidende werkzaamheden ZuidPlus 2018 (versie 6 april 2018)
- Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Weergegeven locaties ZuidPlus zijn indicatief.



# November 2018




In afbouw    In uitvoering    In uitvoering: geluidsoverlast    Bouwrijp maken/maaierveldwerk    Bouwrijp maken/maaierveldwerk: geluidsoverlast    Evenement

Versie d.d. 19 november 2018. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaierveldzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 4e kwartaal 2018 (peildatum 1 oktober 2018), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.




# December 2018







# Januari 2019




In afbouw    In uitvoering    In uitvoering: geluidsoverlast    Bouwrijp maken/maaieldwerk    Bouwrijp maken/maaieldwerk: geluidsoverlast    Evenement

Versie d.d. 19 november 2018. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaieldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 4e kwartaal 2018 (peildatum 1 oktober 2018), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



# Februari 2019




In afbouw    In uitvoering    In uitvoering: geluidsoverlast    Bouwrijp maken/maaierveldwerk    Bouwrijp maken/maaierveldwerk: geluidsoverlast    Evenement

Versie d.d. 19 november 2018. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaierveldzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 4e kwartaal 2018 (peildatum 1 oktober 2018), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



# Maart 2019




In afbouw    In uitvoering    In uitvoering: geluidsoverlast    Bouwrijp maken/maaierveldwerk    Bouwrijp maken/maaierveldwerk: geluidsoverlast    Evenement

Versie d.d. 19 november 2018. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaierveldzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 4e kwartaal 2018 (peildatum 1 oktober 2018), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



# April 2019



In afbouw    In uitvoering    In uitvoering: geluidsoverlast    Bouwrijp maken/maaieldwerk    Bouwrijp maken/maaieldwerk: geluidsoverlast    Evenement

Versie d.d. 19 november 2018. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaieldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 4e kwartaal 2018 (peildatum 1 oktober 2018), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



# Bouwplanning

## ■ Fred. Roeskestraat

### 1. Uitbreiding Gerrit Rietveld Academie (Fred. Roeskestraat 96)

– *Is gereed, opening 2 november 2018*

### 2. Interne verbouwing en uitbreiding Olympic Plaza / The Boutique Office (Fred. Roeskestraat 123)

– *Is gereed, op eigen terrein resterende werkzaamheden*

### a. Herprofilering Fred. Roeskestraat en verlengde Fred. Roeskestraat

– *Uitvoering herprofilering Fred. Roeskestraat is gereed*

– Uitvoering herprofilering verlengde Fred. Roeskestraat (asfaltering fietspad en upgrade groen): januari – maart 2019

- Enige hinder i.v.m. asfaltering fietspad

### 25. Bouw nieuw personeelsverblijf metrostation Amstelveenseweg (Zuidasdok)

– In uitvoering: november 2018 – maart 2019

– Plaatsen tijdelijk gebouw westzijde metrostation Amstelveenseweg: november – december 2018



# Bouwplanning

## ■ Parnas

### 4. Nieuwbouw Rechtbank (NACH)

- Uitvoering nieuwbouw (is gestart): oktober 2017 – oktober 2020
  - Inrichting maaiveld en aanleg hellingbaan: vanaf maart 2020

### b. Mini-schakelstation (eigen werk Liander)

- In uitvoering: november 2018 – maart 2019 (week 47 t/m week 12)
  - Aanleg tracé met voeding vanuit AVP in de Fred. Roeskestraat: moet juni 2019 gereed zijn
  - Bestaande fietspad wordt van november 2018 – maart 2019 (week 48 t/m week 10) omgeleid volgens de oude situatie ten tijde van sloop oude Rechtbank



# Bouwplanning

## ■ Strawinsky (1/3)

### 6. Atrium (*niet weergegeven op de kaart*)

- *Fietsenstalling is toegankelijk, nog afrondende werkzaamheden*

### 7. Verbouwing 2Amsterdam

- *Strippen gevel is gereed*
- Uitvoering parkeergarage (is gestart): september 2018 – april 2020
- Verbouwing hotel (zuidtoren) (is gestart): oktober 2018 – juli 2020
- Verbouwing kantoor (noordtoren): september 2020 – februari 2022

### 8. Herontwikkeling Goede Doelen Loterijen (Prinses Irenestraat 33)

- *Uitvoering is gereed*
- Inrichting voorplein (is gestart): oktober – november 2018 (opening 6 december 2018)

### 9. Tower Ten (uitbreiding WTC)

- In uitvoering (is gestart): oktober 2018 – maart 2021
- Fietstunneltjes Beethovenstraat afgesloten: 22 oktober – 31 december 2018



# Bouwplanning

## ■ Strawinsky (2/3)

### c1. Bouwrijp maken Eduard van Beinumstraat (oostzijde)

- *Uitvoering is gereed*
- Eduard van Beinumstraat uit verkeer t/m Q2 2020 (bij deeloplevering 2Amsterdam), openstelling begin Q3 2020

### c2. Persing t.b.v. huisaansluiting onder Strawinskylaan

- In uitvoering: 3 – 21 december 2018
  - Fietspad Strawinskylaan afgesloten tussen Parnassusweg en de Vijfhoek

### d. Aanleg definitief maaiveld Vijfhoek

- Aanleg definitief maaiveld (is gestart): mei – eind december 2018
- Werk in Prinses Irenestraat incl. bromfietsenstalling: eind december 2018 – eind januari 2019
  - Geen verkeershinder

### e. Aanleg drainage en hemelwaterriool Prinses Irenestraat (werk Zuidas)

- In uitvoering (is gestart): september 2018 - maart 2019

### f. Aanleg diepriool ventweg Beethovenstraat (werk Waternet, coördinatie Stadsdeel)

- In uitvoering: maart 2019 – maart 2020





# Bouwplanning

## ■ Strawinsky (3/3)

**z7a. Sloop gelijkrichterstation metro** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: januari 2019 (Q1 2019)

**Z7b. Inrichten voorbouwlocatie treindek 4, metrodek 5, 6/7 Brittenpassage Noord**

- In uitvoering: januari – maart 2019

**z9. Installeren bouwmonitoring kerngebied (Strawinsky en Mahler) (Zuidasdok)** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: 2020 (n.t.b.)



# Bouwplanning

## ■ RAI (1/2)

### 11. Nieuwbouw hotel nhow Amsterdam RAI

- Bouw inclusief maaiveldinrichting (is gestart): september 2016 – september 2019

### 12. Station Amsterdam RAI

- Uitbreiding metrohal en fietsenstalling (is gestart): september 2018 – juni 2019
  - Geen bouwhinder (maatregelen tijdelijk fietsparkeren tijdens de bouwperiode)

### 13. RAI, uitbreiding hal 5

- *Bouwrijpmaken (sloop) is gereed*
- In uitvoering: februari 2019 – februari 2020
  - Hinder wordt op dit moment niet verwacht



# Bouwplanning

## ■ RAI (2/2)

### g. Aanleg warmteleiding (Nuon) in ventweg RAI (eigen terrein RAI)

- *Uitvoering fase 1 (op werkterrein hotel RAI) is gereed*
- Uitvoering fase 2: maart / april 2019
  - Geen effect op de openbare ruimte (geen hinder)

### h. Aansluiting elektriciteit van Zorgvlied tot hotel nhow Amsterdam RAI (werk Liander)

- In uitvoering: november 2018 (week 47 – 48) en januari 2019 (week 2 – 3)

### j. Aanleg nieuw spoor tramlijn 4 (werk MET en GVB)

- *Uitvoering eerste deel is gereed (buitendienststelling oktober 2018)*
- Uitvoering resterende deel keerlus: januari – maart 2019 (na proefsleuven Zuidasdok)

### k. Aanpassingen belijningen Wielingenstraat (*niet weergegeven op de kaart*)

- In uitvoering: begin 2019 (1 weekend of 2 avonden)
  - Geen hinder



# Bouwplanning

## ■ Kop Zuidas (1/2)

### 15. Nieuwbouw kavel C2 (Suitsupply)

- In uitvoering (is gestart): maart 2018 – juni 2020

### 16. Nieuwbouw woningen Sud (kavel G1, COD)

- In uitvoering (is gestart): mei 2018 – januari 2020
  - Verwijderen damwanden: januari 2019

### 17. Nieuwbouw zorgwoningen Zuidoever (kavel G2, Cordaan)

- In uitvoering (is gestart): maart 2018 - augustus 2019

### 18. Sloop Orion College Zuid en Old School

- In uitvoering: start onderzoek vanaf april 2019, gevolgd door de sloop
  - Hinder valt binnen wettelijke normen

### 19. CrossOver (kavel J, AM) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: start Q3 / Q4 2019



# Bouwplanning

- **Kop Zuidas (2/2)**

- m. **Maaiveldinrichting oostzijde kavel H1/H2 incl. kade en vluchtbrug**

- In uitvoering (is gestart): juni 2017 – november 2018

- n. **Aanleg drainagetransportriool (DT-riool) langs A10-strook (werk Waternet)**

- In uitvoering (is gestart): september – november 2018 (week 45)
    - Voor dit werk normale hinder



# Bouwplanning

## ■ Kenniskwartier (1/3)

### 20. Sloop Zusterflat (VUmc)

- Uitvoering sloop (is gestart): augustus – december 2018
  - Geeft geluidsoverlast

### 21. (Interne) verbouwing brug Polikliniek – Oncologie (VUmc) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: Q3 2019 – Q1 2020

### 22. Imaging Center (VUmc)

- In uitvoering (is gestart): oplevering februari 2019 (opening Q1 2019)

### 23. ADORE / RDC incl. Atrium (VUmc)

- In uitvoering: februari 2019 – december 2021 (oplevering)

### o. Afvalstoffendepot, noordelijke ontsluiting en maaiveldinrichting tussen VUmc Polikliniek, O2 en ACTA (eigen werk VUmc)

- In uitvoering (op eigen terrein VUmc): on hold



# Bouwplanning

## ■ Kenniskwartier (2/3)

### 25. Nieuwe Universiteitsgebouw VU (Nu.VU)

- Afbouw (is gestart): oktober 2018 – zomer 2019
- Inhuizing: zomer 2019 – december 2019

### 26. Hourglass (kavel 3b Noord)

- In uitvoering (is gestart): oktober 2017 – december 2019
- In- en verhuizing: januari – 1 juli 2020

### p1. Deelproject 13b: maaiveldinrichting Imaging Center, Van der Boechorststraat (o.l.v. Zuidas)

- In uitvoering (is gestart): begin november – kerst 2018 (6 weken)

### p2. Deelproject 13b: tussenstraat (o.l.v. VU)

- In uitvoering: februari – april 2019

### q. Aanleg maaiveld ten zuiden van wegvak De Boelelaan zuidwest

- *Uitvoering is gereed*
- Afronden werk in de periode september – begin november 2018 (is gestart)



# Bouwplanning

## ■ Kenniskwartier (3/3)

**AVL1. Bomenkap tussen bushaltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat (project Amstelveenlijn) *(niet weergegeven op de kaart)***

- In uitvoering: 12 – 14 december 2018 (2 nachten)

**AVL2. Bouwen ongelijke kruispunten en ombouw Amstelveenlijn (project Amstelveenlijn) *(niet weergegeven op de kaart)***

- In uitvoering: januari 2019 – maart 2020 (sloop Amstelveenboog vanaf 1 maart 2019)

**z5. Bouw nieuw personeelsverblijf metrostation Amstelveenseweg (Zuidasdok)**

- In uitvoering: november 2018 – maart 2019





# Bouwplanning

## ■ Mahler

**AVL2. Bouwen ongelijke kruispunten en ombouw Amstelveenlijn (project Amstelveenlijn)** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: januari 2019 – maart 2020 (sloop Amstelveenboog vanaf 1 maart 2019)

**z8. Inrichten voorbouwlocatie treindek 1, 2/3 Brittenpassage Zuid**

- In uitvoering (is gestart): augustus – januari 2019 (daarna start voorbouwen dekken)

**z9. Installeren bouwmonitoring kerngebied (Strawinsky en Mahler)** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: 2020 (n.t.b.)



# Bouwplanning

## ■ Gershwin (1/2)

### 28. Woningen The George (kavel 1b)

- In uitvoering (is gestart): december 2017 – februari 2020
  - Bouw garage (is gestart): gereed oktober 2019
  - Bouw bovenbouw (woningen) (is gestart): oktober 2018 – februari 2020
  - Maaiveldinrichting: gereed december 2019

### 29. Woningen The Gustav (kavel 2b)

- In uitvoering (is gestart): december 2017 – februari 2020
  - *Bouw garage is gereed*
  - Bouw bovenbouw (woningen) (is gestart): augustus 2018 – februari 2020
  - Maaiveldinrichting: gereed december 2019

### 30. Woningen Xavier (kavel 4)

- In uitvoering (incl. afbouw) (is gestart): oplevering maart/april 2019
  - Tijdelijke maaiveldinrichting: januari – april 2019
  - Definitieve maaiveldinrichting (tegelijk met kavel 1b en 2b): gereed december 2019



# Bouwplanning

- Gershwin (2/2)

- r. Inrichting Mahlerplein zuid

- In uitvoering: januari – juni 2019

- s. Inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: 2019 (n.t.b.)



# Bouwplanning

## ■ Ravel

### 32. Valley (P15)

- In uitvoering (is gestart): juli 2017 – maart 2021 (oplevering)
  - Het deel van P15 ten zuiden van de nieuwe inrit aan de Beethovenstraat blijft tot start bouw ontwikkelveld 2 in gebruik als werkterrein

### 33. Clubgebouw en tribune AFC

- In uitvoering incl. inhuizing: start april 2019 (indicatief)

### t. Bomenkap 3<sup>e</sup> fase AFC (bomen op sportpark) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: januari of februari 2019



# Bouwplanning

## ■ Vivaldi (1/2)

### 26. EMA (kavel 12)

- In uitvoering (is gestart): mei 2018 – 15 november 2019 (oplevering)

### 27. Van der Valk Hotel Zuidas (kavel 14)

- In uitvoering (is gestart): november 2017 – juli 2019
- Inhuizing: augustus 2019 – maart 2020
- Inrichting openbare ruimte: januari – maart 2020

### v1. Aanleg K&L Vivaldistraat midden

- In uitvoering: november 2018 – mei 2019
- Hinder: 2 weekendafsluitingen

### v2. Aanleg K&L Scarlattilaan / Albinonistraat

- In uitvoering: november 2018 – mei 2019
- Hinder voor de omgeving
- Afsluiting fietspad: medio november – begin december 2018



# Bouwplanning

## ■ Vivaldi (2/2)

### 28. Hoogspanningsonderstation Zorgvlied

- *Uitvoering is gereed*
- Aanleg maaiveld en plaatsen kunsthek (werk op eigen terrein): januari – maart 2019

### w. Inrichting openbare ruimte fase 1: Scarlattilaan / Albinonistraat, fietspad tussen Eurocenter en Zorgvlied (*niet op kaart*)

- In uitvoering: mei – juni 2019
  - Fietspad moet worden afgesloten, omleiding via De Boelelaan

### x. Inrichting openbare ruimte fase 2: Scarlattilaan (bij EMA) (*niet weergegeven op de kaart*)

- In uitvoering: augustus – november 2019
  - Geen hinder (nieuwe straat)

### j. Aanleg nieuw spoor tramlijn 4 (werk MET en GVB)

- *Uitvoering eerste deel is gereed (buitendienststelling oktober 2018)*
- Uitvoering resterende deel keerlus: januari – maart 2019 (na proefsleuven Zuidasdok)

### z12. Inrichten voorbouwlocatie treindek 1-4 Vivalditunnel

- In uitvoering: december 2018 – januari 2019 (daarna start voorbouwen dek) (kap bomen is gereed)



# Bouwplanning

## ■ Zuidasdok (1/3)

### **z1. Inrichten bouwplaats HUB West** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: n.t.b.

### **z2. Inrichten bouwplaats knooppunt De Nieuwe Meer** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: n.t.b.

### **z3. Verplaatsen brugbediening naar sluisgebouw** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: 2019

### **z4. Inrichten bouwplaats Schinkel Zuid** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: n.t.b.

### **z5. Bouw nieuw personeelsverblijf metrostation Amstelveenseweg**

- In uitvoering: november 2018 – maart 2019
- Plaatsen tijdelijk gebouw westzijde metrostation Amstelveenseweg: november – december 2018

### **z6. A10 maatvoering** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering (is gestart): mei – december 2018



# Bouwplanning

## ■ Zuidasdok (2/3)

### **z7a. Sloop gelijkrichterstation metro** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: januari 2019 (Q1 2019)

### **Z7b. Inrichten voorbouwlocatie treindek 4, metrodek 5, 6/7 Brittenpassage Noord**

- In uitvoering: januari – maart 2019

### **z8. Inrichten voorbouwlocatie treindek 1, 2/3 Brittenpassage Zuid**

- In uitvoering (is gestart): augustus – januari 2019 (daarna start voorbouwen dek)

### **z9. Installeren bouwmonitoring kerngebied (Strawinsky en Mahler)** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: 2020 (n.t.b.)

### **z12. Inrichten voorbouwlocatie treindek 1-4 Vivalditunnel**

- *Kap bomen is gereed*
- In uitvoering: december 2018 – januari 2019 (daarna start voorbouwen dek)





# Bouwplanning

## ■ Zuidasdok (3/3)

### **z14. Bomenkap (locaties n.t.b.)** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering (is gestart): november 2018 – maart 2019

### **z15. Proefsleuven voor kabels en leidingen** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering (is gestart): mei – december 2018

### **z16. Grondaanvoer voor ophoging** *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: vanaf juni 2019

### **z17. Buitendienststellingen** *(niet weergegeven op de kaart)*

- Buitendienststelling t.b.v. slopen Amstelveenboog en maken buispalen Brittenpassage en Vivalditunnel in het spoor voor de dekken (BD20): 6 – 7 april 2019
  - Ringlijn enkelsporig in dienst, Noord/Zuidlijn in dienst
- Buitendienststelling t.b.v. aanpassen wissel bij opstel terrein, buispalen Vivalditunnel en aanpassen spoor Noord/Zuidlijn tussen Zuid en opstel terrein (BD30): 20 – 21 april 2019
  - Ringlijn enkelsporig in dienst, Noord/Zuidlijn in dienst



# Bouwplanning

## ■ Evenementen

Evenementen die voornamelijk als gevolg van elektronisch versterkte muziek en duur voor overlast kunnen zorgen:

### **Amsterdam Light Festival**

29 november 2018 – 20 januari 2019

### **Streets of the World @ Gustav Mahlerplein**

Januari 2019

### **Open Toren Dag**

23 maart 2019

### **Art Zuid**

17 mei – 15 september 2019