



Gemeente
Amsterdam

Bouwwerkzaamheden in beeld

Kaarten met de bouwwerkzaamheden
voor Zuidas en Zuidasdok

Zuidas, Q1 en Q2 2019 (versie april 2019)



Inhoudsopgave

- Toelichting bij de kaarten
- Legenda
- Kaarten per maand
- Bouwplanning
- Disclaimer



Toelichting bij de kaarten

Hierbij presenteren wij de kaarten van de bouwwerkzaamheden voor Zuidas en Zuidasdok.

- **Waarom hebben wij deze kaart gemaakt?**

Hierbij presenteren wij de kaarten van de bouwwerkzaamheden voor Zuidas en Zuidasdok. Met deze kaart geven wij u als 'naaste buur' meer inzicht in de bouwwerkzaamheden en de te verwachten geluidsoverlast. Wij laten hier alle bouwwerkzaamheden zien: werkzaamheden die door de gemeente worden uitgevoerd op het maaiveld, werk aan kabels en leidingen en bouwwerkzaamheden door marktpartijen op de kavels. Hiermee geven wij dus zo'n volledig mogelijke beeld van alle bouwwerkzaamheden in Zuidas.

- **Welke informatie vindt u op deze kaart?**

Per maand geven wij op deze kaart aan welke werkzaamheden in uitvoering zijn. Ook geven wij aan of u hiervan geluidsoverlast of verkeershinder kunt verwachten. Deze informatie op de kaart en de informatie uit de toelichting baseren wij op bouwplanningen van de aannemers.

- **Hoe leest u de kaart?**

Elk project dat in uitvoering is, is aangegeven in een kleur. De kleur is afhankelijk van de te verwachten geluidsoverlast tijdens de bouw of geeft het soort werkzaamheden aan. Elk bouwproject heeft een nummer gekregen, welke overeen komt met de nummers in de toelichting. Ook zijn werkzaamheden die op straatniveau (maaiveld) worden uitgevoerd, weergegeven met een letter op de kaart. In de toelichting leest u tot in detail per project welke werkzaamheden er gepland staan.



Toelichting bij de kaarten

- **Bouwplanningen**

Wij streven ernaar elke eerst volgende maand zo actueel mogelijk weer te geven. Elk kwartaal worden alle kaarten geactualiseerd op basis van de bouwplanning van de aannemer. Hiermee geven wij u zo gedetailleerd mogelijk inzage in de bouwplanningen. Wel is het zo, dat hoe verder de maand in de toekomst ligt, hoe moeilijker het is om de exacte bouwplanning aan te geven, omdat planningen nog wel eens verschuiven.

- **Actuele informatie**

Op www.amsterdam.nl/zuidas leest u de meest actuele informatie over de bouwontwikkelingen in Zuidas. De bouwprojecten die op dit moment in uitvoering zijn, staan ook op een kaart op de [website](#). Controleer dus altijd de [website](#) voor de meest actuele informatie en blijf op de hoogte van alle bouwontwikkelingen!

Wist u dat wij ook een nieuwsbrief hebben? Schrijf u in via [deze link](#) en krijg automatisch updates van Zuidas.



Legenda

- **Grijs-blauw gestreept = In afbouw**

Het gaat om de bouwfase die volgt na de bouw van het gebouw zelf voor de vastgoedontwikkelingen in Zuidas.

- **Blauw = In uitvoering**

Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas. Met de marktpartij zijn er afspraken gemaakt over stille bouwmethoden, zoals het schroeven van palen in plaats van heien.

- **Rood = In uitvoering: geluidsoverlast**

Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas, waarbij tijdens deze periode geluidsoverlast ontstaat bij de werkzaamheden in de bouw. De geluidsoverlast ontstaat doordat er tijdens een bouwfase wordt geheid, damwanden worden getrild of betonvloeren worden afgewerkt door middel van vlinderen.

- **Geel = Bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamheden openbare ruimte**

Bij bouwrijp maken gaat het om alle gemeentelijke werkzaamheden. Dit is inclusief de gemeentelijke werkzaamheden voor Zuidasdok en werkzaamheden om een kavel bouwrijp te maken (klaar om te bouwen) voordat de marktpartij start met de uitvoering. Het gaat daarnaast om werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals het verleggen van kabels en leidingen.

Bij maaiveldwerkzaamheden gaat het om alle werkzaamheden in de openbare ruimte voorafgaand aan de oplevering van het vastgoed. Het gaat ook om werkzaamheden in opdracht van de gemeente in de openbare ruimte, zoals herinrichting van straten.

- **Oranje = Bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamheden openbare ruimte: geluidsoverlast**


Zie omschrijving 'geel', waarbij er bij deze werkzaamheden sprake is van geluidsoverlast

- **Sterretje = Evenement**

Het gaat om grote evenementen in Zuidas die mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Deze hoeven niet georganiseerd te zijn door Zuidas.



Maart 2019



In afbouw

In uitvoering

In uitvoering: geluidsoverlast

Bouwrijp maken/maaienveldwerk

Bouwrijp maken/maaienveldwerk: geluidsoverlast


★ Evenement

Versie d.d. 1 april 2019. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaienveldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 1e kwartaal 2019 (peildatum 1 januari 2019), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



April 2019



In afbouw

In uitvoering

In uitvoering: geluidsoverlast

Bouwrijp maken/maaienveldwerk

Bouwrijp maken/maaienveldwerk: geluidsoverlast


★ Evenement

Versie d.d. 1 april 2019. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaienveldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 1e kwartaal 2019 (peildatum 1 januari 2019), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



Mei 2019



In afbouw

In uitvoering

In uitvoering: geluidsoverlast

Bouwrijp maken/maaienveldwerk

Bouwrijp maken/maaienveldwerk: geluidsoverlast


★ Evenement

Versie d.d. 1 april 2019. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaienveldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 1e kwartaal 2019 (peildatum 1 januari 2019), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



Juni 2019




In afbouw In uitvoering In uitvoering: geluidsoverlast Bouwrijp maken/maaienveldwerk Bouwrijp maken/maaienveldwerk: geluidsoverlast Evenement

Versie d.d. 1 april 2019. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaienveldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 1e kwartaal 2019 (peildatum 1 januari 2019), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



Juli 2019



In afbouw

In uitvoering

In uitvoering: geluidsoverlast

Bouwrijp maken/maaienveldwerk

Bouwrijp maken/maaienveldwerk: geluidsoverlast


★ Evenement

Versie d.d. 1 april 2019. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaienveldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 1e kwartaal 2019 (peildatum 1 januari 2019), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



Augustus 2019



In afbouw

In uitvoering

In uitvoering: geluidsoverlast

Bouwrijp maken/maaienveldwerk

Bouwrijp maken/maaienveldwerk: geluidsoverlast


★ Evenement

Versie d.d. 1 april 2019. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaienveldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 1e kwartaal 2019 (peildatum 1 januari 2019), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



September 2019



In afbouw

In uitvoering

In uitvoering: geluidsoverlast

Bouwrijp maken/maaienveldwerk

Bouwrijp maken/maaienveldwerk: geluidsoverlast


★ Evenement

Versie d.d. 1 april 2019. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaienveldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 1e kwartaal 2019 (peildatum 1 januari 2019), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



Oktober 2019



In afbouw In uitvoering In uitvoering: geluidsoverlast Bouwrijp maken/maaienveldwerk Bouwrijp maken/maaienveldwerk: geluidsoverlast Evenement

Versie d.d. 1 april 2019. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaienveldwerkzaamheden en evenementen. Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 1e kwartaal 2019 (peildatum 1 januari 2019), update 4 keer per jaar.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



Bouwplanning

■ Fred. Roeskestraat en Parnas (1/2)

a. Herprofilering Fred. Roeskestraat en verlengde Fred. Roeskestraat

- *Uitvoering herprofilering Fred. Roeskestraat is gereed*
- Uitvoering herprofilering verlengde Fred. Roeskestraat (asfaltering fietspad en upgrade groen): mei – juli 2019
 - Start na aanleg 20kV-aansluiting Rechtbank vanuit Parnassusweg en Fred Roeskestraat (gereed op 1 maart 2019)
 - Enige hinder i.v.m. asfaltering fietspad

z5. Bouw nieuw personeelsverblijf metrostation Amstelveenseweg

- In uitvoering (is gestart): november 2018 – mei 2019
 - Gebouw wordt voorgebouwd t.h.v. Vivalditunnel (voormalig werkterrein Noord/Zuidlijn) en wordt daarna naar definitieve locatie verplaatst
 - *Tijdelijk personeelsverblijf (westzijde metrostation Amstelveenseweg) is in gebruik*



Bouwplanning

■ Fred. Roeskestraat en Parnas (2/2)

1. Nieuwbouw Rechtbank (NACH)

- Uitvoering nieuwbouw (is gestart): oktober 2017 – oktober 2020
 - Inrichting maaiveld en aanleg hellingbaan: vanaf maart 2020

b. Aanleg huisaansluitingen Rechtbank *(niet weergegeven op de kaart)*

- Aanleg aansluiting stadswarmte (Nuon): gereed vóór 1 september 2019 (planning n.t.b.)
- Aanleg 20kV-aansluiting: gereed vóór week 30 (eind juli 2019) (planning n.t.b.)
 - Fietzers worden omgeleid



Bouwplanning

■ Strawinsky (1/3)

2. Verbouwing 2Amsterdam

- *Strippen gevel is gereed*
- Uitvoering parkeergarage (is gestart): september 2018 – april 2020
- Verbouwing hotel (zuidtoren) (is gestart): oktober 2018 – juli 2020
- Verbouwing kantoor (noordtoren): september 2020 – februari 2022
- Eduard van Beinumstraat uit verkeer t/m Q2 2020 (bij deeloplevering 2Amsterdam), openstelling begin Q3 2020

c. Aanleggen K&L t.b.v. persingen huisaansluitingen 2Amsterdam

- In uitvoering: juni – oktober 2019
 - Afsluiten fietspad Strawinskylaan incl. sluiten tunneltje in een korte periode, evt. afsluiten Prinses Irenestraat

3. Tower Ten (uitbreiding WTC)

- In uitvoering (is gestart): oktober 2018 – mei 2021

d. Retourbemaling nabij WTC richting Akzo Nobel (bemalingsveld binnen TB-gebied)

- In uitvoering: eind april – medio mei 2019



Bouwplanning

■ Strawinsky (2/3)

e1. Aanleg drainage en hemelwaterriool Prinses Irenestraat (werk Zuidas)

- In uitvoering (is gestart): september 2018 - maart 2019

e2. Herinrichting Prinses Irenestraat en fietspad Strawinskylaan

- In uitvoering Prinses Irenestraat (is gestart): tot 22 maart 2019
- Asfalteren fietspad Strawinskylaan van Beethovenstraat - Vijfhoek (Prinses Irenestraat moet open zijn i.v.m. omleiden fietsers): 8 – 18 april
- Afsluiten Prinses Irenestraat voor fiets en auto t.h.v. Goede Doelen Loterijen vanwege inhijzen bruggetjes: 2 weekenden in mei (11 – 12 mei en 18 – 19 mei)

f. Aanleg diepriool ventweg Beethovenstraat (werk Waternet, coördinatie Stadsdeel)

- In uitvoering: mei 2019 – mei 2020

z7. Voorbouwen treindek 4, metrodek 5, 6-7 Brittenpassage Noord

- Inrichten voorbouwlocatie: januari – maart 2019
- Voorbouwen treindek 4, metrodek 5: april – september 2019

z9. Installeren bouwmonitoring kerngebied (Strawinsky en Mahler) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: n.t.b.



Bouwplanning

- Beethoven

- i. Aanpassing fietsroutes kavel 2, 6 en 7 (fase 2) *(niet weergegeven op de kaart)*
 - In uitvoering: november 2019 – februari 2020



Bouwplanning

■ RAI (1/2)

6. Nieuwbouw hotel nhow Amsterdam RAI

- In uitvoering (is gestart): september 2016 – oktober 2019
 - Maaiveldinrichting: juni – december 2019 (omleiding fietsers waarschijnlijk nodig, wordt uitgezocht)

7. Station Amsterdam RAI (uitbreiding metrohal en fietsenstalling)

- In uitvoering (is gestart): september 2018 – december 2019
 - Geen bouw hinder (maatregelen tijdelijk fietsparkeren tijdens de bouwperiode)

8. Uitbreiding RAI hal 5, aanleg groenstrook en herinrichting parkeerterrein

- *Sloop luifel is gereed*
- Voorbereidende werkzaamheden: gestart op 13 maart 2019
 - Sloop huidige gevel hal 5: april – mei (enkele weken, mogelijk geluidsoverlast)
- In uitvoering: juni 2019 – maart 2020



Bouwplanning

■ RAI (2/2)

g. Aanleg warmteleiding (Nuon) in ventweg RAI (eigen terrein RAI)

- *Uitvoering fase 1 (op werkterrein hotel RAI) is gereed*
- Uitvoering fase 2: maart / april 2019
 - Geen effect op de openbare ruimte (geen hinder)

h. Aansluiting elektriciteit van Zorgvlied tot hotel nhow Amsterdam RAI (werk Liander)

- In uitvoering (is gestart): gereed week 10 (maart 2019)

j. Aanleg nieuw spoor tramlijn 4 (werk MET en GVB)

- *Uitvoering eerste deel is gereed (buitendienststelling oktober 2018)*
- *Uitvoering resterende deel keerlus is gereed (januari – maart 2019)*

k. Aanpassingen belijningen Wielingenstraat (*niet weergegeven op de kaart*)

- In uitvoering: begin 2019 (1 weekend of 2 avonden)
 - Geen hinder



Bouwplanning

■ Kop Zuidas (1/2)

10. Nieuwbouw kavel C2 (Suitsupply)

- In uitvoering (is gestart): maart 2018 – september 2020

11. Nieuwbouw woningen Sud (kavel G1, COD)

- In uitvoering (is gestart): mei 2018 – februari 2020

12. Nieuwbouw zorgwoningen Zuidoever (kavel G2, Cordaan)

- In uitvoering (is gestart): maart 2018 - oktober 2019
 - Maaiveldinrichting: 1 mei – 15 augustus 2019 (in juni geluidsoverlast i.v.m. rioleringswerkzaamheden Eemlandstraat)

13. Sloop Orion College Zuid

- In uitvoering: 1 mei – augustus 2019
 - In augustus mogelijk geluidsoverlast

14. Sloop Old School (*niet weergegeven op de kaart*)

- In uitvoering: on hold



Bouwplanning

■ Kop Zuidas (2/2)

15. Nieuwbouw CrossOver (kavel J, AM) *(niet weergegeven op de kaart)*

- Bouwrijpmaken: medio augustus – oktober (1 november gereed)
- In uitvoering: start Q4 2019

m. Maaiveldinrichting oostzijde kavel H1/H2 incl. kade en vluchtbrug

- In uitvoering (is gestart): juni 2017 – maart 2019



Bouwplanning

- Verdi

- n. Aanbrengen rechtsafvak autoverkeer kruising Amstelveenseweg – IJsbaanpad
 - In uitvoering: 6 – 19 mei 2019



Bouwplanning

■ Kenniskwartier (1/3)

16. (Interne) verbouwing brug Polikliniek – Oncologie (VUmc)

- In uitvoering: oktober 2019 – april 2020

18. Nieuwe Universiteitsgebouw VU (Nu.VU)

- Afbouw (is gestart): oktober 2018 – januari 2020
- Inhuizing: januari – april 2020

19. Hourglass (kavel 3b Noord)

- In uitvoering (is gestart): oktober 2017 – december 2019
- In- en verhuizing: januari – 1 juli 2020



Bouwplanning

■ Kenniskwartier (2/3)

- o. Afvalstoffendepot, noordelijke ontsluiting en maaiveldinrichting tussen VUmc Polikliniek, O2 en ACTA (eigen werk VUmc)**
 - In uitvoering (op eigen terrein VUmc): 2019 (planning n.t.b.)
- p. Deelproject 13b: tussenstraat (o.l.v. VU)**
 - In uitvoering: juli / augustus 2019
- t. Deelproject 13c: aanleg Nuon Warmte en inrichting Van der Boechorststraat**
 - In uitvoering werk Waternet: mei – juni 2019
 - Beperking bereikbaarheid voor auto's: van zuid naar noord voor auto's van de A.J. Ernststraat – De Boelelaan is mogelijk, andersom niet
 - In uitvoering werk Nuon: juli – 1^e week september 2019 (tot einde schoolvakantie)
 - Beperking bereikbaarheid voor auto's: knip in de Van der Boechorststraat voor auto's (of via het noorden of via het zuiden ontsluiting). Geen hinder voor langzaam verkeer.
- q. Aanpassen fiets- en voetgangersoversteek Parnassusweg – De Boelelaan (westkant kruising)**
 - In uitvoering: juli – augustus 2019
 - Fietzers en voetgangers worden omgeleid



Bouwplanning

■ Kenniskwartier (3/3)

z5. Bouw nieuw personeelsverblijf metrostation Amstelveenseweg

- In uitvoering (is gestart): november 2018 – mei 2019
 - Gebouw wordt voorgebouwd t.h.v. Vivalditunnel (voormalig werkterrein Noord/Zuidlijn) en wordt daarna naar definitieve locatie verplaatst
 - *Tijdelijk personeelsverblijf (westzijde metrostation Amstelveenseweg) is in gebruik*

z17. Sloop Amstelveenboog

- In uitvoering: 1 maart – juli 2019

AVL1. Bouwen ongelijkvloerse kruispunten en ombouw Amstelveenlijn (project Amstelveenlijn) (niet weergegeven op de kaart)

- In uitvoering: januari 2019 – maart 2020
 - Sloop oude haltes en bouwen nieuwe haltes: maart – juli 2019



Bouwplanning

■ Mahler

z8. Voorbouwen treindek 2-3, 1-6 en 5 Brittenpassage Zuid

- *Inrichten voorbouwlocatie is gereed*
- Voorbouwen treindek 2-3 (is gestart): februari – mei 2019
- Voorbouwen treindek 1-6 en 5: december 2019 – mei 2020

z9. Installeren bouwmonitoring kerngebied (Strawinsky en Mahler) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: 2020 (n.t.b.)

z17. Sloop Amstelveenboog

- In uitvoering: 1 maart – juli 2019

AVL1. Bouwen ongelijkvloerse kruispunten en ombouw Amstelveenlijn (project Amstelveenlijn) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: januari 2019 – maart 2020
 - Sloop oude haltes en bouwen nieuwe haltes: maart – juli 2019



Bouwplanning

■ Gershwin (1/2)

22. Woningen The George (kavel 1b)

- In uitvoering (is gestart): december 2017 – februari 2020
 - Bouw garage (is gestart): gereed oktober 2019
 - Bouw bovenbouw (woningen) (is gestart): oktober 2018 – februari 2020
 - Maaiveldinrichting: november 2019 - januari 2020
 - Straatje en bak tussen kavel 1b en 3: en kademuur gracht: februari – april 2020
 - Brug bij kavel 1b: april 2020 (start na kademuur, eigen werk marktpartij): brug open na inhuizing kavel 1b

23. Woningen The Gustav (kavel 2b)

- In uitvoering (is gestart): december 2017 – februari 2020
 - *Bouw garage is gereed*
 - Bouw bovenbouw (woningen) (is gestart): augustus 2018 – november 2019
 - Maaiveldinrichting: september - december 2019

24. Woningen Xavier (kavel 4)

- In uitvoering (incl. afbouw) (is gestart): oplevering mei 2019
 - Tijdelijke maaiveldinrichting (is gestart): gereed mei 2019
 - Definitieve maaiveldinrichting (tegelijk met kavel 1b en 2b): gereed januari 2020



Bouwplanning

- Gershwin (2/2)

- r. Inrichting Mahlerplein zuid

- In uitvoering: september 2019 – januari 2020

- s. Inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: najaar 2019 (n.t.b.)



Bouwplanning

■ Ravel

25. Valley (P15)

- In uitvoering (is gestart): juli 2017 – april 2021 (oplevering)
 - Bouw bovenbouw: start maart 2019
 - Het deel van P15 ten zuiden van de nieuwe inrit aan de Beethovenstraat blijft tot start bouw ontwikkelveld 2 in gebruik als werkterrein

26. Clubgebouw, tribune AFC en aanleg velden

- In uitvoering clubgebouw (incl. inhuizing) en tribune: juni 2019 – juni 2020
- Aanleg veld 1: 1 juni – medio augustus 2019
- Verwijderen tribune: tijdens zomerstop 2019
- Aanleg velden 2 en 4: september – december 2019

t. Bomenkap 3^e fase AFC (bomen op sportpark) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: na oktober 2019



Bouwplanning

■ Vivaldi (1/2)

27. EMA (kavel 12)

- In uitvoering (is gestart): mei 2018 – 1 november 2019 (oplevering)

28. Van der Valk Hotel Zuidas (kavel 14)

- In uitvoering (is gestart): november 2017 – juli 2019 (afbouw start in december 2019)
- Inhuizing: augustus 2019 – maart 2020

29. Hoogspanningsonderstation Zorgvlied

- *Uitvoering is gereed*
- Aanleg maaiveld en plaatsen kunsthek (werk op eigen terrein): september – december 2019

v1. Aanleg K&L Vivaldistraat midden

- In uitvoering (is gestart): november 2018 – april 2019
 - Hinder: 2 weekendafsluitingen (15 – 17 maart en 1 weekend in april)

v2. Aanleg K&L Scarlatti / Albinonistraat

- In uitvoering (is gestart): november 2018 – april 2019
 - Hinder voor de omgeving



Bouwplanning

■ Vivaldi (2/2)

w. Inrichting openbare ruimte: Scarlattilaan / Albinonistraat (fietspad richting Zorgvlied)

- In uitvoering: mei – juni 2019
 - Fietspad moet worden afgesloten, omleiding via De Boelelaan

x1. Inrichting openbare ruimte fase 1: Scarlattilaan (bij EMA)

- In uitvoering: augustus – 1 november 2019
 - Geen hinder (nieuwe straat)

x2. Inrichting openbare ruimte fase 2: Scarlattilaan (bij Van der Valk Hotel Zuidas) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: december 2019 – maart 2020
 - Geen hinder (nieuwe straat)

j. Aanleg nieuw spoor tramlijn 4 (werk MET en GVB)

- *Uitvoering eerste deel is gereed (buitendienststelling oktober 2018)*
- *Uitvoering resterende deel keerlus is gereed (januari – maart 2019)*

z12. Voorbouwlocatie treindek 1-4 Vivalditunnel

- Inrichten voorbouwlocatie: december 2018 – maart 2019 (daarna start voorbouwen dek)
- Voorbouwen treindek 1-4: maart – mei 2019



Bouwplanning

■ Zuidas Hoofdinfrastructuur

y. Kruising Mahlerlaan – Parnassusweg

- Functievrij maken: 9 – 20 september 2019
- In uitvoering: 23 september – 18 oktober 2019
 - Afsluitingen en omleidingen in weekenden



Bouwplanning

■ Zuidasdok (1/4)

z1. Inrichten bouwplaats HUB West *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: gereed mei 2019

z2. Inrichten bouwplaats knooppunt De Nieuwe Meer *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: 2020

z3. Verplaatsen brugbediening naar sluisgebouw *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: december 2019 – augustus 2020

z4. Inrichten bouwplaats Schinkel Zuid *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: 2020

z5. Bouw nieuw personeelsverblijf metrostation Amstelveenseweg

- In uitvoering (is gestart): november 2018 – mei 2019
 - Gebouw wordt voorgebouwd t.h.v. Vivalditunnel (voormalig werkterrein Noord/Zuidlijn) en wordt daarna naar definitieve locatie verplaatst
 - *Tijdelijk personeelsverblijf (westzijde metrostation Amstelveenseweg) is in gebruik*



Bouwplanning

■ Zuidasdok (2/4)

z7. Voorbouwen treindek 4, metrodek 5, 6-7 Brittenpassage Noord

- Inrichten voorbouwlocatie: januari – maart 2019
- Voorbouwen treindek 4, metrodek 5: april – september 2019

z8. Voorbouwen treindek 2-3, 1-6 en 5 Brittenpassage Zuid

- *Inrichten voorbouwlocatie is gereed*
- Voorbouwen treindek 2-3 (is gestart): februari – mei 2019
- Voorbouwen treindek 1-6 en 5: december 2019 – mei 2020

z9. Installeren bouwmonitoring kerngebied (Strawinsky en Mahler) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: n.t.b.

z12. Voorbouwen treindek 1-4 Vivalditunnel

- Inrichten voorbouwlocatie: december 2018 – maart 2019
- Voorbouwen treindek 1-4: maart – mei 2019



Bouwplanning

■ Zuidasdok (3/4)

z14. Bomenkap (locaties n.t.b.) *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering (is gestart): november 2018 – 1 april 2019
- Vanaf november 2019 worden er bomen gekapt voor de werkterreinen bij Oude Haagseweg en Riekerpolder

z16. Grondaanvoer voor ophoging *(niet weergegeven op de kaart)*

- In uitvoering: 2020, mogelijk voorbereidende werkzaamheden in november – december 2019

z17. Sloop Amstelveenboog

- In uitvoering: 1 maart – juli 2019



Bouwplanning

■ Zuidasdok (4/4)

Buitendienststellingen *(niet weergegeven op de kaart)*

- BD20: 6 – 7 april 2019
- BD40: 11 – 12 mei 2019 (A10 zuid gestremd, geen treinverkeer Zuid en RAI)
- BD50: 18 – 19 mei 2019 (A10 zuid gestremd, geen treinverkeer Zuid en RAI)
- BD60: 25 – 26 mei 2019 (A10 zuid gestremd, geen treinverkeer Zuid en RAI)
- BD70: 1 – 2 juni 2019 (A10 zuid gestremd, geen treinverkeer Zuid en RAI)
- BD80: 8 – 9 juni 2019 (A10 zuid gestremd, geen treinverkeer Zuid en RAI)
- BD81: 10 juni 2019 (A10 zuid gestremd, aangepaste dienstregeling trein)
- BD90: 15 – 16 juni 2019 (aangepaste dienstregeling trein, ringlijn enkelsporig in dienst)
- BD91: 22 – 23 juni 2019 (aangepaste dienstregeling trein, ringlijn enkelsporig in dienst)
- BD120: 30 november – 1 december 2019 (ringlijn enkelsporig in dienst)



Bouwplanning

■ Evenementen

Evenementen die voornamelijk als gevolg van elektronisch versterkte muziek en duur voor overlast kunnen zorgen:

Open Toren Dag

23 maart 2019

Art Zuid

17 mei – 15 september 2019

Zuidas Culinaire @ Zuidplein

28 juni 2019

Grachtenfestival

9 – 18 augustus 2019



Disclaimer

- dd. 1 april 2019
- Planning Zuidas volgens Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 1^e en 2^e kwartaal 2019 (peildatum 1 april 2019)
- Zuidasdok: Overzicht voorbereidende werkzaamheden ZuidPlus 2019 (peildatum maart 2019)
- Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Weergegeven locaties ZuidPlus zijn indicatief.