

Geluidmetingen Atrium

Dagperiode 7-19 uur dB(A)	Geluidmeter 3 (H. Bosmansstraat 57)	Geluidmeter 5 (H. Bosmansstraat 41)
di 13 september 2016	57	48,4
wo 14 september 2016	57,9	48,8
do 15 september 2016	57,5	53,1
vr 16 september 2016	56,5	47,5
za 17 september 2016	51,3	48,1
zo 18 september 2016	51,6	49,9
ma 19 september 2016	58,7	50,6
di 20 september 2016	58,9	75,1
wo 21 september 2016	57,3	47,6
do 22 september 2016	57,9	69,5
vr 23 september 2016	57,0	47,7
za 24 september 2016	51,4	58,2
zo 25 september 2016	50,8	47,5
ma 26 september 2016	57,2	47,8
di 27 september 2016	57,4	--
wo 28 september 2016	--	--
do 29 september 2016	--	--
vr 30 september 2016	59,4	55,4
za 1 oktober 2016	52,7	47,6
zo 2 oktober 2016	52,3	74,5
ma 3 oktober 2016	61,6	55,0
di 4 oktober 2016	62,8	55,1
wo 5 oktober 2016	61,4	--
do 6 oktober 2016	58,6	80,6
vr 7 oktober 2016	--	51,5
za 8 oktober 2016	--	71,1
zo 9 oktober 2016	--	52,7
ma 10 oktober 2016	62,5	78,1
di 11 oktober 2016	64,8	73,6
wo 12 oktober 2016	68,6	66,8
do 13 oktober 2016	67,7	69,0
vr 14 oktober 2016	57,7	--
za 15 oktober 2016	52,0	75,6
zo 16 oktober 2016	--	--
ma 17 oktober 2016	57,1	47,4
di 18 oktober 2016	--	60,4
wo 19 oktober 2016	57,3	74,7
do 20 oktober 2016	58,0	79,8
vr 21 oktober 2016	57,4	79,2
za 22 oktober 2016	53,2	74,6
zo 23 oktober 2016	50,8	

Toelichting

De metingen worden uitgevoerd om het geluid te monitoren van het trekken van de damwand van de noordelijke kuip van het Atrium. Dit is in de week van 19 september 2016 gestart. Voorafgaand hieraan is nog een klein aantal damwanden ingebracht. Dit is op 12 september 2016 begonnen. Meer informatie is te vinden in de [bewonersbrief](#) van 7 september 2016. Op 19 oktober 2016 berichtte de Bouwcombinatie Atrium:

"In de meest recente burenbrief is een planning afgegeven voor het verwijderen van damwanden in het deel van de garage nabij de Strawinskylaan. De werkzaamheden lopen uit t.o.v. de in de brief genoemde planning. Het verwijderen van de damwanden op deze locatie is een secure klus. Wij gaan zorgvuldig te werk in relatie tot kwetsbaarheid van nabijgelegen traminfrastructuur en viaducten. Door de complexiteit van het werk, hebben we vertraging in de planning opgelopen. We kunnen ons goed voorstellen dat u graag wilt weten hoe lang het nog duurt. De onvoorspelbaarheid van het werk maakt het lastig om een concrete planning af te geven. Ons streven is om de damwanden zo snel als mogelijk en verantwoord te verwijderen. Daarvoor werken we zoveel als mogelijk door de dag heen en monitoren we het werk nauwkeurig. We verwachten nog maximaal een periode van drie weken bezig te zijn met de damwanden. We realiseren ons dat het verwijderen van de damwanden impact heeft op de omgeving. We bedanken u voor uw begrip. Vragen naar aanleiding van dit bericht: stel ze gerust op contact@bouwcombinatieatrium.nl."